

รายงาน
ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗



เทศบาลตำบลดงแดง
อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด

คำนำ

การจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของเทศบาลตำบลดงแดง ได้ยึดถือตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงรายละเอียด แผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่จะดำเนินงานในพื้นที่ของเทศบาลตำบลดงแดง ลักษณะเป็นการรวบรวม/แผนงาน/โครงการที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ของเทศบาลตำบลดงแดง ในปีงบประมาณนั้น เพื่อให้ทราบถึงกิจกรรมการพัฒนาในพื้นที่ที่ดำเนินการ และเป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานการบริหารงานของผู้บริหารในการควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชนทั่วไป ให้ได้รับทราบถึงรายละเอียดของ โครงการพัฒนา/กิจกรรม ที่จะดำเนินการเพิ่มเติมในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลดงแดง ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เทศบาลตำบลดงแดง มีโครงการ/กิจกรรม ที่ดำเนินการจริง จำนวน ๖๑ โครงการ จำนวนงบประมาณทั้งสิ้น ๒๔,๕๘๘,๔๖๙.๓๑ บาท แยกเป็นโครงการที่ใช้งบประมาณโครงการ ๖๑ เป็นจำนวนเงิน ๒๔,๕๘๘,๔๖๙.๓๑ บาท โครงการที่ไม่ได้ใช้งบประมาณ จำนวน ๓๑ โครงการ โครงการที่ได้รับงบประมาณจากหน่วยงานอื่น ๒ โครงการ จำนวนงบประมาณทั้งสิ้น ๑๑,๙๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้ว ๑ โครงการ จำนวน ๕,๕๒๘,๐๐๐.๐๐ บาท ซึ่งในการดำเนินการตามแผนดำเนินงานนี้จะมีคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลตำบลดงแดง เป็นผู้ติดตามและประเมินผล เพื่อนำข้อบกพร่อง ที่เกิดขึ้นมาปรับปรุงกระบวนการทำงานต่อไป

เทศบาลตำบลดงแดง

สารบัญ

เรื่อง

หน้า

ส่วนที่ ๑ บทนำ

- บทนำ, วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน
- ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน
- คำโครง/ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน
- นโยบายของผู้บริหารของเทศบาล

ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม

- บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
- บัญชีโครงการ/กิจกรรม ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๑
- บัญชีโครงการ/กิจกรรม ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๒
- บัญชีโครงการ/กิจกรรม ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๓
- บัญชีโครงการ/กิจกรรม ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๔
- บัญชีโครงการ/กิจกรรม ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๕

ส่วนที่ ๓ ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

ส่วนที่ ๑ บทนำ

บทนำ

การวางแผนถือเป็นกลไกสำคัญในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะให้บรรลุวัตถุประสงค์ โดยใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าเหมาะสม ทั้งในปัจจุบันและอนาคต แต่สำหรับแผนการดำเนินงาน ที่กำหนดไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ มิใช่การจัดทำแผนพัฒนา แต่เป็นเอกสารที่รวบรวม/แผนงาน/โครงการที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละปีงบประมาณเพื่อให้ทราบถึงกิจกรรมพัฒนาในพื้นที่ที่ดำเนินการ และเป็นเครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่นในการควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและการประเมินผล

แผนการดำเนินงานนี้มีลักษณะเป็น Action plan ซึ่งจัดทำหลังที่ได้มีการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี และยังแสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาที่ชัดเจน และแสดงถึงการดำเนินงานจริงเป็นการรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่จะเข้าดำเนินการในพื้นที่ของเทศบาลตำบลดงแดง

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบฯ ดังกล่าว เทศบาลตำบลดงแดง จึงได้จัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงรายละเอียด ของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ งบประมาณ สถานดำเนินการ หน่วยงานรับผิดชอบหลัก และช่วงเวลาที่จะดำเนินงานและเพื่อให้ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบถึงรายละเอียดของโครงการพัฒนาที่จะดำเนินการเพิ่มเติมในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลดงแดง ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

การจัดทำแผนการดำเนินงานนี้ มีวัตถุประสงค์สำคัญ ๔ ประการ คือ

เพื่อแสดงถึงรายละเอียด แผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินงานจริงทั้งในพื้นที่เทศบาลตำบลดงแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๑. เพื่อใช้เป็นแนวทางและเครื่องมือการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
๒. เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลการบริหารงานและดำเนินงานของผู้บริหาร
๓. เพื่อให้การบริหารงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มีความชัดเจนในการปฏิบัติงาน

ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ (หมวด ๕ ข้อ ๒๖) ได้กำหนดให้เทศบาลจัดทำแผนการดำเนินงาน โดยมีขั้นตอนดังนี้

๑. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล จัดทำร่างแผนดำเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล

๒. คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารเทศบาลประกาศ เป็นแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและ ต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

ขั้นตอนที่ ๑ การเก็บรวบรวมข้อมูล

การเก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดทำแผนการดำเนินงาน เช่น ข้อมูลพื้นฐานท้องถิ่น เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี บัญชีรายรับ บัญชีรายจ่ายประจำปี ปัจจุบันและปีก่อนหน้า ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ปัญหา นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ความต้องการต่าง ๆ ที่นำมารวบรวมประกอบในการพิจารณาการจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี

ขั้นตอนที่ ๒ การจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนการพัฒนาเทศบาลตำบลดงแดง รวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาของ เทศบาลตำบลดงแดง หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่เทศบาลตำบลดงแดง แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงานเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนา

ขั้นตอนที่ ๓ การประกาศใช้แผนการดำเนินงาน

คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลดงแดง พิจารณาร่างแผนการดำเนินงานแล้วเสนอต่อนายกเทศมนตรีตำบลดงแดงประกาศเป็นแผนดำเนินงานภายใน ๓๐ วัน หลังจากประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ทราบทั่วไปและปิดประกาศตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๖ ได้แก้ไขในข้อความ ข้อ ๒๗ แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จ ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่าย

เพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยงานส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ในปีงบประมาณนั้นการขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนงานการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น

เค้าโครงแผนการดำเนินงาน

แผนการดำเนินงาน สามารถจัดเป็นหมวดหมู่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของเทศบาล ที่กำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยมีเค้าโครง ๒ ส่วน คือ

ส่วนที่ ๑ บทนำ

องค์ประกอบ ประกอบด้วย

- บทนำ
- วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน
- ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน
- ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม

องค์ประกอบ ประกอบด้วย

- บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ (ผด.๐๑)
- บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด.๐๒)
- บัญชีครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น (ผด.๐๒/๑)

ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

๑. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหารของเทศบาลตำบลดงแดง
๒. เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
๓. เพื่อแสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาที่ชัดเจนในการดำเนินงานจริง
๔. เพื่อแสดงให้เห็นถึงโครงการ / กิจกรรมจากหน่วยงานอื่น ๆ ที่จะเข้ามาดำเนินการในพื้นที่ของเทศบาลตำบลดงแดง
๕. เพื่อเป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและการประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลดงแดง

รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
เทศบาลตำบลดงแดง อำเภोजตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
(วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ -๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

ที่	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	งบตามแผน	งบตาม เทศบัญญัติ	ลงนาม สัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ร้อยละการ ดำเนิน โครงการ	สรุป ผลการ ดำเนินงาน	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
๑	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงแดง หมู่ที่ ๑ (จุดที่ ๒)	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๙,๐๐๐	๑๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	๕ เม.ย. ๖๗	๔ ก.ค. ๖๗	๑๐๐	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กองช่าง
๒	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงแดง หมู่ที่ ๑๔	๓,๑๔๘,๐๐๐	๔๙๘,๕๓๐	๔๙๘,๐๐๐	๔๙๘,๐๐๐	๕๐๐	๒๕ ก.ค. ๖๗	๒๒ พ.ย. ๖๗	๑๐๐	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กองช่าง
๓	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	ก่อสร้างโดมเอนกประสงค์ บ้านจุเหลื่อม หมู่ที่ ๕,๑๒	๔๒๑,๐๐๐	๔๐๔,๐๙๗	๔๐๔,๐๐๐	๔๐๔,๐๐๐	๙๗	๒๗ พ.ย. ๖๗	๑๙ ส.ค. ๖๗	๑๐๐	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กองช่าง
๔	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงแดง หมู่ที่ ๑ (จุดที่ ๓)	๙๑๒,๐๐๐	๓๐๒,๘๓๕	๓๐๒,๐๐๐	๓๐๒,๐๐๐	๘๓๕	๕ ก.ค. ๖๗	๒ พ.ย. ๖๗	๑๐๐	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กองช่าง
๕	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านจุเหลื่อม หมู่ที่๑๒ (จุดที่ ๓)	๒,๒๘๐,๐๐๐	๒๘๔,๕๗๔	๒๘๔,๐๐๐	๒๘๔,๐๐๐	๕๗๔	๑๒ มิ.ย. ๖๗	๑๑ ต.ค. ๖๗	๑๐๐	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กองช่าง
๖	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่าจั่น หมู่ที่ ๙	๕๓๖,๐๐๐	๒๑๙,๑๖๐	๒๑๗,๕๖๘.๓๐	๒๑๗,๕๖๘.๓๐	๑,๕๙๑.๗	๑๒ ก.ค. ๖๗	๙ พ.ย. ๖๗	๑๐๐	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กองช่าง
๗	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงแดง หมู่ที่ ๘	๑,๕๐๗,๐๐๐	๔๙๙,๘๑๖	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	๘๑๖	๒๘ มิ.ย. ๖๗	๒๖ ต.ค. ๖๗	๑๐๐	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กองช่าง
๘	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงแดง หมู่ที่ ๑๓	๒,๑๓๘,๐๐๐	๔๗๔,๕๓๑	๔๗๔,๐๐๐	๔๗๔,๐๐๐	๕๓๑	๒๔ ก.ค. ๖๗	๒๗ พ.ย. ๖๗	๑๐๐	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กองช่าง
๙	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกอก หมู่ที่ ๔	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๐	๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๓ ก.ย. ๖๖	๒๑ ม.ค. ๖๗		อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	กองช่าง
๑๐	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่าจั่น หมู่ที่ ๗,๙	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๐	๐	๔๐๐,๐๐๐	๒๐ ก.ย. ๖๗	๑๘ ม.ค. ๖๘		อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	กองช่าง

๑๑	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเขวา หมู่ที่ ๑๐	๑๗๓,๐๐๐	๑๗๓,๐๐๐	๐	๐	๑๗๓,๐๐๐	๖ ก.ย. ๖๗	๔ ม.ค. ๖๘		อยู่ระหว่างดำเนินการ	กองช่าง
๑๒	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	ขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตบ้านกอก หมู่ที่ ๑๕	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๐	๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๗ ส.ค. ๖๗	๒๕ พ.ย. ๖๗		อยู่ระหว่างดำเนินการ	กองช่าง
๑๓	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	ขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตบ้านดงแดง หมู่ที่ ๑๔	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๐	๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๘ ส.ค. ๖๗	๒๖ พ.ย. ๖๗		อยู่ระหว่างดำเนินการ	กองช่าง
ที่	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	งบตามแผน	งบตามเทศบัญญัติ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ร้อยละการดำเนินการ	สรุปผลการดำเนินงาน	ปัญหาและอุปสรรค
๑๔	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	ปรับปรุงถนนคันดินลงหินลูกรังบ้านดงแดง หมู่ที่ ๘	๑๙๑,๐๐๐	๑๙๑,๐๐๐	๐	๐	๑๙๑,๐๐๐	๕ เม.ย. ๖๗	๔ ก.ค. ๖๗	๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	กองช่าง
๑๕	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อขยายเขตไฟฟ้า บ้านเขวา หมู่ที่ ๓	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๐	๒๖ เม.ย. ๖๗	๒๘ มิ.ย. ๖๗	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง
๑๖	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อขยายเขตไฟฟ้าบ้านดงแดง หมู่ที่ ๑๖	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๐	๒๖ เม.ย. ๖๗	๒๘ มิ.ย. ๖๗	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง
๑๗	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อขยายเขตไฟฟ้าบ้านผือฮี หมู่ที่ ๑๑	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๐	๒๖ เม.ย. ๖๗	๒๘ มิ.ย. ๖๗	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง
๑๘	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อขยายเขตไฟฟ้าบ้านผือฮี หมู่ที่ ๒	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๐	๒๖ เม.ย. ๖๗	๒๘ มิ.ย. ๖๗	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง
๑๙	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดร้อยเอ็ดเพื่อขยายเขตไฟฟ้าบ้านหนองเพ็ญจันทร์หมู่ที่ ๖	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๐	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง

๒๐	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	เสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านเหล้าจัน หมู่ที่ ๙	๗๙๖,๐๐๐	๔๙๘,๙๙๓	๐	๐	๔๙๘,๙๙๓	๒๗ พ.ค. ๖๗	๒๔ ก.ย. ๖๗	๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	กองช่าง
๒๑	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	เสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านดงแดง หมู่ที่ ๘	๕๖๐,๐๐๐	๔๙๘,๑๖๐	๐	๐	๔๙๘,๑๖๐	๒๙ พ.ค. ๖๗	๒๖ ก.ย. ๖๗	๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	กองช่าง
๒๒	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	เสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านกอก หมู่ที่ ๑๕ (จุดที่ ๒)	๕๖๐,๐๐๐	๔๙๘,๑๖๐	๐	๐	๔๙๘,๑๖๐	๓๑ พ.ค. ๖๗	๒๘ ก.ย. ๖๗	๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	กองช่าง
๒๓	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	เสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านกอก หมู่ที่ ๔	๘๒๙,๐๐๐	๔๙๘,๙๙๓	๐	๐	๔๙๘,๙๙๓	๔ มิ.ย. ๖๗	๒ ต.ค. ๖๗	๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	กองช่าง
๒๔	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	เสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านเขวา หมู่ที่ ๑๐	๘๔๒,๐๐๐	๔๙๙,๗๐๗	๐	๐	๔๙๙,๗๐๗	๗ มิ.ย. ๖๗	๕ ต.ค. ๖๗	๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	กองช่าง
๒๕	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	เสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านหนองเพี้ยขันธุ์ หมู่ที่ ๖	๖๘๐,๐๐๐	๔๙๙,๗๐๘	๐	๐	๔๙๙,๗๐๘	๗ มิ.ย. ๖๗	๕ ต.ค. ๖๗	๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	กองช่าง
ที่	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	งบตามแผน	งบตามเทศบัญญัติ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ร้อยละการดำเนินโครงการ	สรุปผลการดำเนินงาน	ปัญหาและอุปสรรค
๒๖	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านผือฮี หมู่ที่ ๑๑ (จุดที่ ๓)	๔๖๔,๐๐๐	๔๖๔,๐๐๐	๐	๐	๔๖๔,๐๐๐	๑๙ มิ.ย. ๖๗	๑๗ ต.ค. ๖๗	๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	กองช่าง
๒๗	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	เสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านเขวา หมู่ที่ ๓	๕๑๐,๐๐๐	๔๖๗,๖๘๖	๐	๐	๔๖๗,๖๘๖	๓๑ พ.ค. ๖๗	๒๘ ก.ย. ๖๗	๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	กองช่าง
๒๘	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	เสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านงูเหลื่อม หมู่ที่ ๕	๕๕๐,๐๐๐	๔๙๘,๑๖๐	๐	๐	๔๙๘,๑๖๐	๔ มิ.ย. ๖๗	๒ ต.ค. ๖๗	๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	กองช่าง
๒๙	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	เสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านผือฮี หมู่ที่ ๑๑ (จุดที่ ๒)	๕๖๐,๐๐๐	๔๖๓,๓๘๕	๐	๐	๔๖๓,๓๘๕	๑๐ มิ.ย. ๖๗	๘ ต.ค. ๖๗	๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	กองช่าง

๓๐	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านกอก หมู่ที่ ๔ (จุดที่ ๓)	๑,๑๔๐,๐๐๐	๔๙๘,๕๘๐	๐	๐	๔๙๘,๕๘๐	๒๘ มิ.ย. ๖๗	๒๖ ต.ค. ๖๗	๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	กองช่าง
๓๑	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านจูเหลื่อม หมู่ที่ ๑๒	๒๑๕,๐๐๐	๒๑๕,๐๐๐	๐	๐	๒๑๕,๐๐๐	๒๙ ส.ค. ๖๗	๒๗ ธ.ค. ๖๗	๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	กองช่าง
๓๒	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดงแดง หมู่ที่ ๑๖	๔๒๙,๐๐๐	๔๒๙,๐๐๐	๐	๐	๔๒๙,๐๐๐	๒๙ ส.ค. ๖๗	๒๗ ธ.ค. ๖๗	๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	กองช่าง
๓๓	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	เสริมผิวลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านเหล่าจัน หมู่ที่ ๙	๗๙๖,๐๐๐	๔๙๙,๙๙๓	๐	๐	๔๙๙,๙๙๓	๒๗ พ.ค. ๖๗	๒๔ ก.ย. ๖๗	๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	กองช่าง
๓๔	การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต การจัดระเบียบชุมชนสังคม และการรักษาความสงบภายในเรียบร้อย	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของอปท.ณ ๒ /๒๕๕๙	๑๔,๗๐๘,๘๐๐	๑๓,๗๗๗,๓๐๐	๑๓,๗๗๗,๓๐๐	๙๓๑,๕๐๐	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย.๖๗	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัด
๓๕	การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต การจัดระเบียบชุมชนสังคม และการรักษาความสงบภายในเรียบร้อย	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพความพิการ ณ.๒/๒๕๕๙	๓,๕๑๔,๔๐๐	๓,๐๒๑,๔๐๐	๓,๐๒๑,๔๐๐	๔๙๓,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย.๖๗	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัด
๓๖	การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต การจัดระเบียบชุมชนสังคม และการรักษาความสงบภายในเรียบร้อย	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพของอปท.๒๕๕๘	๑๘,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๖,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย.๖๗	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัด
๓๗	การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต การจัดระเบียบชุมชนสังคม และการรักษาความสงบภายในเรียบร้อย	กิจกรรมให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน	๑๐,๐๐๐	๑,๕๐๐	๐	๐	๑,๕๐๐	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย.๖๗	๐	ไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด
ที่	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	งบตามแผน	งบตามเทศบัญญัติ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ร้อยละการดำเนินงานโครงการ	สรุปผลการดำเนินงาน	ปัญหาและอุปสรรค

๓๘	การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต การจัดระเบียบชุมชนสังคม และการรักษาความสงบภายในเรียบร้อย	เทศบาลตำบลดงแดงเคลื่อนที่ร่วมกับโครงการจังหวัดร้อยเอ็ดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุขและสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๒๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๒๓ พ.ย. ๖๖	๒๓ พ.ย. ๖๖	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัด
๓๙	การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต การจัดระเบียบชุมชนสังคม และการรักษาความสงบภายในเรียบร้อย	ฝึกอบรมเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์	๑๐,๐๐๐	๒,๐๐๐	๐	๐	๒,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	๐	ไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด
๔๐	การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต การจัดระเบียบชุมชนสังคม และการรักษาความสงบภายในเรียบร้อย	ฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของผู้บริหารสมาชิกสภา พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างและลูกจ้างเทศบาลตำบลดงแดง	๒๐๐,๐๐๐	๑๔๑,๕๐๐	๑๓๐,๙๔๐	๑๓๐,๙๔๐	๑๐,๕๖๐	๖ มี.ค. ๖๗	๘ มี.ค. ๖๗	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัด
๔๑	การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต การจัดระเบียบชุมชนสังคม และการรักษาความสงบภายในเรียบร้อย	พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมบุคลากร	๑๐,๐๐๐	๑,๕๐๐	๐	๐	๑,๕๐๐	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	๐	ไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด
๔๒	การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต การจัดระเบียบชุมชนสังคม และการรักษาความสงบภายในเรียบร้อย	ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่ประพฤติดีให้เป็นที่ประจักษ์	๕,๐๐๐	๑,๕๐๐	๐	๐	๑,๕๐๐	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	๐	ไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด
๔๓	การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต การจัดระเบียบชุมชนสังคม และการรักษาความสงบภายในเรียบร้อย	วันท้องถิ่นไทย	๓๐,๐๐๐	๑,๕๐๐	๑,๕๐๐	๑,๕๐๐	๐	๑๘ มี.ค. ๖๗	๑๘ มี.ค. ๖๗	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัด
๔๔	การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต การจัดระเบียบชุมชน	อบรมให้ความรู้แก่ประชาชนด้านการจดทะเบียนพาณิชย์	๒๐,๐๐๐	๒,๐๐๐	๐	๐	๒,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	๐	ไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด

	สังคม และการรักษาความสงบ ภายในเรียบร้อย											
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ที่	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	งบตามแผน	งบตาม เทศบัญญัติ	ลงนาม สัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ร้อยละการ ดำเนิน โครงการ	สรุป ผลการ ดำเนินงาน	ปัญหาและ อุปสรรค
๔๕	การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพ ชีวิต การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบ ภายในเรียบร้อย	อุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการ ร่วมในการช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๐	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	๑๐๐	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	สำนักปลัด
๔๖	การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพ ชีวิต การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบ ภายในเรียบร้อย	อุดหนุนโครงการรัฐพิธี	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	๑๐๐	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	สำนักปลัด
๔๗	การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพ ชีวิต การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบ ภายในเรียบร้อย	จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	๖๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	๐	๑๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	๐	ไม่ได้ ดำเนินการ	สำนักปลัด
๔๘	การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพ ชีวิต การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบ ภายในเรียบร้อย	ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัยเทศบาล ตำบลดงแดง	๕,๐๐๐	๓,๐๐๐	๐	๐	๓,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	๐	ไม่ได้ ดำเนินการ	สำนักปลัด
๔๙	การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพ ชีวิต การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบ ภายในเรียบร้อย	ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่	๕๐,๐๐๐	๓,๐๐๐	๗๒๐	๗๒๐	๒,๒๘๐	๒๙ ธ.ค. ๖๖	๔ มี.ค. ๖๗	๑๐๐	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	สำนักปลัด
๕๐	การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพ ชีวิต การจัดระเบียบชุมชน	ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์	๕๐,๐๐๐	๓,๐๐๐	๗๘๐	๗๘๐	๓,๐๐๐	๑๑ เม.ย. ๖๗	๑๗ เม.ย. ๖๗	๑๐๐	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	สำนักปลัด

	สังคม และการรักษาความสงบ ภายในเรียบร้อย											
๕๑	การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพ ชีวิต การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบ ภายในเรียบร้อย	ฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับ อัคคีภัยในทำการเทศบาล ตำบลดงแดง	๒๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๐	๐	๕,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	๐	ไม่ได้ ดำเนินการ	สำนักปลัด
๕๒	การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพ ชีวิต การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบ ภายในเรียบร้อย	ฝึกอบรมจัดตั้งอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เทศบาลตำบลดงแดง	๑๕๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	๐	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	สำนักปลัด
ที่	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	งบตามแผน	งบตาม เทศบัญญัติ	ลงนาม สัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ร้อยละการ ดำเนิน โครงการ	สรุป ผลการ ดำเนินงาน	ปัญหาและ อุปสรรค
๕๓	การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพ ชีวิต การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบ ภายในเรียบร้อย	อบรมให้ความรู้การป้องกันและ ระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา	๑๐,๐๐๐	๕,๐๐๐	๐	๐	๕,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	๐	ไม่ได้ ดำเนินการ	สำนักปลัด
๕๔	การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพ ชีวิต การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบ ภายในเรียบร้อย	สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก โรคพิษสุนัขบ้า	๔๕,๐๐๐	๔๕,๐๐๐	๓๓,๙๑๐	๓๓,๙๑๐	๑๑,๐๙๐	๑ มี.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๗	๑๐๐	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	สำนักปลัด
๕๕	การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพ ชีวิต การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบ ภายในเรียบร้อย	คัดแยกขยะในครัวเรือน	๕๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	๐	๑๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	๐	ไม่ได้ ดำเนินการ	สำนักปลัด
๕๖	การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพ ชีวิต การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบ ภายในเรียบร้อย	รณรงค์ให้ความรู้เรื่อง ไข้เลือดออก	๕๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	๐	๑๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	๐	ไม่ได้ ดำเนินการ	สำนักปลัด

๕๗	การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต การจัดระเบียบชุมชนสังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บำรุงแดง หมู่ที่ ๑	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัด
๕๘	การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต การจัดระเบียบชุมชนสังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านผือฮี หมู่ที่ ๒	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัด
๕๙	การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต การจัดระเบียบชุมชนสังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านเขวา หมู่ที่ ๓	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๖๐	การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต การจัดระเบียบชุมชนสังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านกก หมู่ที่ ๔	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัด

ที่	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	งบตามแผน	งบตามเทศบัญญัติ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ร้อยละการดำเนินโครงการ	สรุปผลการดำเนินงาน	ปัญหาและอุปสรรค
๖๑	การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต การจัดระเบียบชุมชนสังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านจุเหลื่อม หมู่ที่ ๕	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัด
๖๒	การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต การจัดระเบียบชุมชนสังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านหนองเพียขันธุ์ หมู่ที่ ๖	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัด

๖๓	การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต การจัดระเบียบชุมชนสังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านเหล่าจั่น หมู่ที่ ๗	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	๑๐๐	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	สำนักปลัด
๖๔	การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต การจัดระเบียบชุมชนสังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านดงแดง หมู่ที่ ๘	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	๑๐๐	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	สำนักปลัด
๖๕	การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต การจัดระเบียบชุมชนสังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านเหล่าจั่น หมู่ที่ ๙	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	๑๐๐	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	สำนักปลัด
๖๖	การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต การจัดระเบียบชุมชนสังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านเขวา หมู่ที่ ๑๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	๑๐๐	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	สำนักปลัด
๖๗	การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต การจัดระเบียบชุมชนสังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านผือฮี หมู่ที่ ๑๑	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	๑๐๐	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	สำนักปลัด
๖๘	การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต การจัดระเบียบชุมชนสังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านจูเหลื่อม หมู่ที่ ๑๒	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	๑๐๐	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	สำนักปลัด

ที่	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	งบตามแผน	งบตาม เทศบัญญัติ	ลงนาม สัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ร้อยละการ ดำเนิน โครงการ	สรุป ผลการ ดำเนินงาน	ปัญหาและ อุปสรรค
๖๙	การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต การจัดระเบียบชุมชนสังคม และการรักษาความสงบภายในเรียบร้อย	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านดงแดง หมู่ที่ ๑๓	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัด
๗๐	การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต การจัดระเบียบชุมชนสังคม และการรักษาความสงบภายในเรียบร้อย	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านดงแดง หมู่ที่ ๑๔	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัด
๗๑	การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต การจัดระเบียบชุมชนสังคม และการรักษาความสงบภายในเรียบร้อย	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านกอก หมู่ที่ ๑๕	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัด
๗๒	การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต การจัดระเบียบชุมชนสังคม และการรักษาความสงบภายในเรียบร้อย	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านดงแดง หมู่ที่ ๑๖	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัด
๗๓	การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต การจัดระเบียบชุมชนสังคม และการรักษาความสงบภายในเรียบร้อย	ปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้สูงอายุ	๑๖๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐	๐	๓๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	๐	ไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด
๗๔	การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต การจัดระเบียบชุมชนสังคม และการรักษาความสงบภายในเรียบร้อย	ฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพตำบลดงแดง	๔๘,๐๐๐	๕,๐๐๐	๐	๐	๕,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	๐	ไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด
๗๕	การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต การจัดระเบียบชุมชน	พัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี	๓๒,๐๐๐	๕,๐๐๐	๐	๐	๕,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	๐	ไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด

	สังคม และการรักษาความสงบ ภายในเรียบร้อย											
๗๖	การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพ ชีวิต การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบ ภายในเรียบร้อย	พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ หมู่บ้าน/ผู้นำชุมชน	๓๒,๐๐๐	๕,๐๐๐	๐	๐	๕,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	๐	ไม่ได้ ดำเนินการ	สำนักปลัด
ที่	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	งบตามแผน	งบตาม เทศบัญญัติ	ลงนาม สัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ร้อยละการ ดำเนิน โครงการ	สรุป ผลการ ดำเนินงาน	ปัญหาและ อุปสรรค
๗๗	การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพ ชีวิต การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบ ภายในเรียบร้อย	พัฒนาศักยภาพศูนย์บริการคน พิการ	๓๐,๐๐๐	๕,๐๐๐	๐	๐	๕,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	๐	ไม่ได้ ดำเนินการ	สำนักปลัด
๗๘	การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพ ชีวิต การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบ ภายในเรียบร้อย	รณรงค์ประชาสัมพันธ์และจัด กิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยา เสพติดโลก (๒๖ มิถุนายน)	๕,๐๐๐	๒,๐๐๐	๕๐๐	๕๐๐	๔,๕๐๐	๒๖ มิ.ย. ๖๗	๒๖ มิ.ย. ๖๗	๑๐๐	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	สำนักปลัด
๗๙	การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพ ชีวิต การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบ ภายในเรียบร้อย	โรงเรียนผู้สูงอายุ	๕๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	๐	๑๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	๐	ไม่ได้ ดำเนินการ	สำนักปลัด
๘๐	การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพ ชีวิต การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบ ภายในเรียบร้อย	ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน เทศบาลตำบลดงแดง	๕๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	๐	๑๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	๐	ไม่ได้ ดำเนินการ	สำนักปลัด
๘๑	การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพ ชีวิต การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบ ภายในเรียบร้อย	ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมของ ผู้สูงอายุ	๑๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๐	๐	๕๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	๐	ไม่ได้ ดำเนินการ	สำนักปลัด

๘๒	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศึกษาศาสนา วัฒนธรรมจารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	วันปิยมหาราช (๒๓ ตุลาคม)	๕,๐๐๐	๑,๐๐๐	๐	๐	๑,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัด
๘๓	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศึกษาศาสนา วัฒนธรรมจารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ	๕๐,๐๐๐	๓,๐๐๐	๑,๐๐๐	๑,๐๐๐	๒,๐๐๐	๑ ธ.ค. ๖๖	๓๑ ธ.ค. ๖๖	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัด
๘๔	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศึกษาศาสนา วัฒนธรรมจารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	จัดงานวันเฉลิมพระชนพรรษา	๖๐,๐๐๐	๓,๐๐๐	๐	๐	๓,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	๐	ไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด
๘๕	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศึกษาศาสนา วัฒนธรรมจารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	แข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด ตำบลดงแดง	๑๐๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๐	๐	๕๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	๐	ไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด
ที่	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	งบตามแผน	งบตาม เทศ บัญญัติ	ลงนาม สัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ร้อยละการ ดำเนิน โครงการ	สรุป ผลการ ดำเนินงาน	ปัญหาและ อุปสรรค
๘๖	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศึกษาศาสนา วัฒนธรรมจารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	แข่งขันกีฬาท้องถิ่น ท้องที่และ ประชาชน ต่ายยาเสพตีด อำเภอจตุรพักตรพิมานสัมพันธ์	๑๐๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	๐	๑๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	๐	ไม่ได้ ดำเนินการ	สำนักปลัด
๘๗	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศึกษาศาสนา วัฒนธรรมจารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	แข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชน ตำบลดงแดง	๕๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	๐	๑๐,๐๐๐	๑ ธ.ค. ๖๖	๓๑ ธ.ค. ๖๖	๐	ไม่ได้ ดำเนินการ	สำนักปลัด
๘๘	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศึกษาศาสนา วัฒนธรรมจารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	จัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุและวัน ครอบครัวแห่งชาติ	๑๐๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๐	๐	๕๐,๐๐๐	๑๔ เม.ย. ๖๗	๑๔ เม.ย. ๖๗	๐	ไม่ได้ ดำเนินการ	สำนักปลัด
๘๙	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศึกษาศาสนา วัฒนธรรมจารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	จัดงานประเพณีบวงสรวง พระพรหม	๑๕๐,๐๐๐	๙๕,๐๐๐	๙๔,๙๐๐	๙๔,๙๐๐	๑๐๐	๑๙ ม.ค. ๖๗	๒๖ ม.ค. ๖๗	๑๐๐	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	สำนักปลัด

๙๐	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศึกษาศาสนา วัฒนธรรมจารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	จัดงานประเพณีทอดเทียนรวม	๓๐,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๐	๐	๑๕,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	๐	ไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด
๙๑	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศึกษาศาสนา วัฒนธรรมจารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	จัดงานประเพณีบุญผะเหวด	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๙๓,๐๐๐	๙๓,๐๐๐	๗,๐๐๐	๒๒ มี.ค. ๖๗	๒๔ มี.ค. ๖๗	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัด
๙๒	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศึกษาศาสนา วัฒนธรรมจารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	ชูธรรมนำชีวิต	๒๐,๐๐๐	๓,๐๐๐	๐	๐	๓,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	๐	ไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด
๙๓	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศึกษาศาสนา วัฒนธรรมจารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	ประเพณีแข่งเรือ	๕๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	๐	๑๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	๐	ไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด
๙๔	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศึกษาศาสนา วัฒนธรรมจารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	ประเพณีบุญเข้าปรีวาสกรรม	๑๐๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐	๐	๓๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	๐	ไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด
๙๕	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศึกษาศาสนา วัฒนธรรมจารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	เพิ่มประสิทธิภาพผู้สูงวัยใส่ใจธรรมะ	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๓๓,๒๐๐	๑๓๓,๒๐๐	๑๖,๘๐๐	๑๖ พ.ค. ๖๗	๑๗ พ.ค. ๖๗	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัด
๙๖	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศึกษาศาสนา วัฒนธรรมจารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	สนับสนุนการจัดงานประเพณีบุญผะเหวดประจำปี	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	๑ มี.ค. ๖๗	๓๑ มี.ค. ๖๗	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัด
ที่	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	งบตามแผน	งบตามเทศบัญญัติ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ร้อยละการดำเนินโครงการ	สรุปผลการดำเนินงาน	ปัญหาและอุปสรรค
๙๗	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศึกษาศาสนา วัฒนธรรมจารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	จัดงานวันเด็กแห่งชาติ	๖๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๒๙,๙๕๕	๒๙,๙๕๕	๔๕	๑๓มี.ค.๖๗	๑๓ มี.ค. ๖๗	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัด

๙๘	ยุทธศาสตร์การพัฒนาศาสนา วัฒนธรรมจารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	ที่อ่านหนังสือรักท้องถิ่น	๓๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	๐	๑๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	๐	ไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด
๙๙	ยุทธศาสตร์การพัฒนาศาสนา วัฒนธรรมจารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ศพด.ตงแดง ศูนย์ที่ ๒)	๕๘๓,๘๐๐	๔๘๖,๕๐๐	๔๒๔,๑๗๘	๔๒๔,๑๗๘	๖๒,๓๒๒	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัด
๑๐๐	ยุทธศาสตร์การพัฒนาศาสนา วัฒนธรรมจารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ศพด.บ้านดงแดง)	๕๘๓,๘๐๐	๔๓๗,๘๕๐	๔๑๖,๖๐๗	๔๑๖,๖๐๗	๒๑,๒๔๓	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัด
๑๐๑	ยุทธศาสตร์การพัฒนาศาสนา วัฒนธรรมจารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ศพด.บ้านผือฮี)	๔๗๗,๔๐๐	๒๙๘,๓๗๕	๒๑๐,๓๖๐	๒๑๐,๓๖๐	๘๘,๐๑๕	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัด
๑๐๒	ยุทธศาสตร์การพัฒนาศาสนา วัฒนธรรมจารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	อาหารเสริมนม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตำบลดงแดง ทั้งสามศูนย์	๓๒๐,๐๐๐	๒๓๔,๓๑๒	๑๙๑,๓๔๖.๒๒	๑๙๑,๓๔๖.๒๒	๔๒,๙๖๕.๗๘	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัด
๑๐๓	ยุทธศาสตร์การพัฒนาศาสนา วัฒนธรรมจารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	อาหารเสริมนม สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ.	๑,๐๒๐,๐๐๐	๙๔๗,๐๑๑	๗๗๗,๖๒๖.๐๑	๗๗๗,๖๒๖.๐๑	๑๖๙,๓๘๔.๙๙	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัด
๑๐๔	ยุทธศาสตร์การพัฒนาศาสนา วัฒนธรรมจารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านกอกวิทยาการ	๒๘๘,๐๐๐	๒๑๖,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัด
๑๐๕	ยุทธศาสตร์การพัฒนาศาสนา วัฒนธรรมจารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านงูเหลื่อม	๓๒๔,๐๐๐	๒๙๗,๐๐๐	๒๗๕,๔๐๐	๒๗๕,๔๐๐	๒๑,๖๐๐	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัด
๑๐๖	ยุทธศาสตร์การพัฒนาศาสนา วัฒนธรรมจารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านเหล่าจันทนองทุม	๖๑๖,๐๐๐	๕๙๔,๐๐๐	๕๕๐,๐๐๐	๕๕๐,๐๐๐	๔๔,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัด

๑๐๗	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมจารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่ โรงเรียนพรหมยานุสรณ์	๔๘๖,๐๐๐	๔๕๙,๐๐๐	๔๐๗,๗๐๐	๔๐๗,๗๐๐	๕๑,๓๐๐	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัด
ที่	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	งบตามแผน	งบตาม เทศ บัญญัติ	ลงนาม สัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ร้อยละการ ดำเนิน โครงการ	สรุป ผลการ ดำเนินงาน	ปัญหาและ อุปสรรค
๑๐๘	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการเกษตร การเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว	เศรษฐกิจพอเพียงตำบลดงแดง	๕๐,๐๐๐	๕,๐๐๐	๐	๐	๕,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	๐	ไม่ได้ดำเนินการ	
๑๐๙	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ปลูกป่า	๒๐,๐๐๐	๓,๐๐๐	๐	๐	๓,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	๐	ไม่ได้ดำเนินการ	
๑๑๐	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	อนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เทศบาลตำบลดงแดง (พอ.สธ)	๒๐,๐๐๐	๓,๐๐๐	๐	๐	๕,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	๐	ไม่ได้ดำเนินการ	

ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน - ไม่มี

ข้อเสนอแนะ -ไม่มี